



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บัญชียุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวน และงบประมาณโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	21,015,000	กองช่าง/กองการศึกษา ฯ
กลยุทธ์ 1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและ บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	1,590,000	กองช่าง
รวม	24	22,605,000	2 กอง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพ ชีวิต กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	248,242	สำนักปลัด
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุม โรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข (1) แผนงานสาธารณสุข	4	115,000	กองสาธารณสุข ฯ
กลยุทธ์ 2.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในท้องถิ่นให้มีสวัสดิการและ คุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (3) แผนงานการเกษตร (4) แผนงานงบกลาง	3 1 1 3	135,000 43,000 30,000 6,525,200	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด

บัญชียุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวน และงบประมาณโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเปะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
กลยุทธ์ 2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	80,000	สำนักปลัด
กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการต่อต้านทุจริตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	10,000	สำนักปลัด
รวม	22	7,186,442	1 สำนัก/1 กอง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาตามวัยรอบ (1) แผนงานการศึกษา	10	5,753,379	กองการศึกษา ฯ
กลยุทธ์ 3.2 ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	285,000	กองการศึกษา ฯ
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	200,000	กองการศึกษา ฯ
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ (2) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	270,000	กองการศึกษา ฯ สำนักปลัด
รวม	21	6,508,379	1 กอง

บัญชียุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวน และงบประมาณโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเปะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	546,000	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	4	546,000	1 สำนัก/1 กอง
รวมทั้งสิ้น	71	36,845,821	1 สำนัก/4 กอง

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน (โครงการ)				งบประมาณ (บาท)		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	0	12	9	1	21,015,000	2,526,000	18,489,000
กลยุทธ์ 1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	0	0	2	0	1,590,000	0.00	1,590,000
รวม	24	0	12	11	1	22,605,000	2,526,000	20,079,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	5	0	0	1	248,242	151,970	96,272

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน (โครงการ)				งบประมาณ (บาท)		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและ คุณภาพชีวิต (ต่อ) กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ สาธารณสุข (1) แผนงานสาธารณสุข	4	4	0	0	0	115,000	71,190	43,810
กลยุทธ์ 2.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในท้องถิ่นให้มีสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	3	0	0	0	135,000	86,868	48,132
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0	0	0	43,000	42,495	505
(3) แผนงานการเกษตร	1	1	0	0	0	30,000	26,820	3,180
(4) แผนงานงบกลาง	3	3	0	0	0	6,525,200	6,393,800	131,400
กลยุทธ์ 2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2	0	0	0	80,000	76,703	3,297

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน (โครงการ)				งบประมาณ (บาท)		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ) กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการต่อต้านทุจริตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1	0	0	1	10,000	2,120	7,880
รวม	22	20	0	0	2	7,186,442	6,851,966	334,476
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาตามวัยรอบด้าน (1) แผนงานการศึกษา	10	9	0	0	1	5,753,379	5,311,085.82	442,293.18
กลยุทธ์ 3.2 ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	4	0	0	1	285,000	230,391	54,609

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน (โครงการ)				งบประมาณ (บาท)		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	2	0	0	1	200,000	149,900	50,100
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายและ นันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	2	0	0	1	270,000	210,332	59,668
รวม	21	17	0	0	4	6,508,379	5,901,708.82	606,670.18
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	1	0	0	3	546,000	399,805	146,195
รวม	4	1	0	0	3	546,000	399,805	146,195
รวมทั้งสิ้น	71	38	12	11	10	36,845,821	15,679,479.82	21,166,341.18

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านซื่อโม หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1)	คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 200.00 ม. ลึก 0.50 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร. ม.	578,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	✓	-	-	532,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	46,000	กองช่าง	กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2568
2	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบาโงยือแร หมู่ที่ 4	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ชนิด 2 ช่อง ความยาว 7.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	405,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	✓	-	-	405,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	00.00	กองช่าง	กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
3	โครงการถมดินปลูกถนนสายขามู (ซอยบ้านลิเป้ง) หมู่ที่ 1	ถมดินปลูกถนนสายขามู (ซอยบ้านลิเป้ง) หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	63,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	-	✓	-	-	63,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	0.00	กองช่าง	กันยายน – พฤศจิกายน 2568
4	โครงการบุกเบิกทางเท้าซอยกำปงฮูลู – บาตุกาแร หมู่ที่ 1	ทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 134.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	31,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	-	✓	-	-	31,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	0.00	กองช่าง	กันยายน – พฤศจิกายน 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหะยีแบเดะ หมู่ที่ 1	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหะยีแบเดะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	318,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	✓	-	-	316,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	2,000	กองช่าง	กันยายน – ธันวาคม 2568
6	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบาโร๊ะ - กูโบร์ หมู่ที่ 1	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบาโร๊ะ - กูโบร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	158,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	✓	-	-	157,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	1,000	กองช่าง	กันยายน – ธันวาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยจาเราะนาปา หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร	1,027,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	-	✓	-	-	1,022,000 (ก่อนนี้ผูกพัน)	5,000	กองช่าง	สิงหาคม - พฤศจิกายน 2568
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปาะเส้ง – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปาะเส้ง – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,093.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,372.00 ตารางเมตร	3,129,000 (จ่ายเงินสะสม)	-	-	✓	-	0.00	3,129,000	กองช่าง	กัณงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอลลอวอริ่ง หมู่ที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร	1,129,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	1,129,000	กองช่าง	กันงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
10	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมถมหินคลุก สายกาแลพงกีแย หมู่ที่ 2	ถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุก สายกาแลพงกีแย หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร	563,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	✓	-	-	0.00	563,000	กองช่าง	กันยายน 2568 - มกราคม 2569

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีโม หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีโม หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,890.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร	8,765,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	8,765,000	กองช่าง	กันงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
12	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายพวงมาลัย หมู่ที่ 3	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายพวงมาลัย หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	361,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	✓	-	-	0.00	361,000	กองช่าง	กันยายน 2568 - มกราคม 2569

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมถมหินคลุก สายลูโป๊ะลูวา หมู่ที่ 3	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุก สายลูโป๊ะลูวา หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร	378,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	✓	-	-	0.00	378,000	กองช่าง	กันยายน 2568 – มกราคม 2569
14	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บุเกะโขง - จาเราะนาปา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	644,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	✓	-	-	0.00	644,000	กองช่าง	กันยายน 2568 – มกราคม 2569

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
15	โครงการติดตั้งบ่อพัก พร้อมท่อ คสล. หมู่ที่ 3	บ่อพักพร้อมท่อ คสล. หมู่ที่ 3 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	33,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	33,000	กองช่าง	กักงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
16	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายแบบแข็ง หมู่ที่ 3	คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแบบแข็ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 225.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร	543,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	543,000	กองช่าง	กักงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
17	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กูแบลิตี้ หมู่ที่ 4	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กูแบลิตี้ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	844,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	844,000	กองช่าง	กักงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
18	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมัสยิดกุแบลีเตาะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมัสยิดกุแบลีเตาะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร	121,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	121,000	กองช่าง	กันงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
19	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมถมหินคลุก ตะบิงบาโระปิยะ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุก ตะบิงบาโระปิยะ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร	721,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	✓	-	-	0.00	721,000	กองช่าง	กันยายน 2568 – มกราคม 2569

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
20	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์พร้อม หลังคา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลเปาะเส้ง	ลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศพด.อบต.เปาะเส้ง มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 137.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่แปลน อบต.กำหนด)	428,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	428,000	กอง การศึกษา ฯ	กัณงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
21	โครงการติดตั้ง ฉากกันห้อง (Partition) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เปาะเส้ง	ฉากกันห้อง (Partition) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ขนาดความสูง 1.50 เมตร ยาว 6.70 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10.05 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	138,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	-	✓	0.00	138,000	กอง การศึกษา ฯ	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
22	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กูแบบชาลอส หมู่ที่ 4 เสริมเหล็ก กูแบบชาลอส หมู่ที่ 4	คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กูแบบชาลอส หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร	638,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	0.00	638,000	กองช่าง	กั้นงบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
รวม 22 โครงการ			21,015,000	0	12	9	1	2,526,000	18,489,000	-	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบำบัดน้ำให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านเปะเส้ง หมู่ที่ 1	ขยายท่อเมนประปาบ้าน เปะเส้ง หมู่ที่ 1 ความยาวไม่น้อย กว่า 5,500.00 เมตร	1,371,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	-	1,371,000	กองช่าง	กัณบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านต้นหยงแบละะ หมู่ที่ 2	บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 55 เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	219,000 (จ่ายเงิน สะสม)	-	-	✓	-	-	219,000	กองช่าง	กัณบประมาณปี 2568 ไว้ 1 ปี
รวม 2 โครงการ			1,590,000	0	0	2	0	0.00	1,590,000	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ อปพร.	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานป้องกันและและ บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร.	70,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	51,838	18,162	สำนักปลัด	สิงหาคม 2568
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลเปาะเส้ง หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรมทบทวนความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติต่างๆให้แก่จิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์การ บริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	70,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	70,000	สำนักปลัด	-
3	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะ การ ตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์ การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย	10,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	3,000	7,000	สำนักปลัด	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568 และ เมษายน 2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการพัฒนาสอง ข้างทางในหมู่บ้าน	๑. ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง ถนน ๒. เก็บขยะสองข้างทางถนน ๓. กวาดและล้างทำความสะอาดถนน ๔. ขุดลอกคูระบายน้ำ ๕. ปลุกต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้น ถนนสายกูโบร์เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะทางรวมสองฝั่งถนน 1,600 เมตร	10,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	8,890	1,110	สำนักปลัด	มิถุนายน 2568
5	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับ ผลกระทบจากการเกิด สาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิด สาธารณภัย ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ ฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดภัย (อุทกภัย) จำนวน 3 ราย	71,242 (ตั้งรายการ ใหม่)	✓	-	-	-	71,242	0.00	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ 2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุน การดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา	อุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2568	17,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	17,000	0.00	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567
รวม 6 โครงการ			248,242	5	0	0	1	151,970	96,272	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	10,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	9,870	130	กอง สาธารณสุข ฯ	สิงหาคม 2568
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดกิจกรรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง	15,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	13,100	1,900	กอง สาธารณสุข ฯ	มิถุนายน 2568
3	โครงการบ้านเรือนเปาะเส้งสะอาด น่ายู่ ห่างไกลโรค	จัดโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนในตำบลเข้าร่วมเช่นการทำความสะอาดที่พักอาศัย การทำความสะอาดตามสถานที่ที่สำคัญต่างๆในตำบลเปาะเส้ง	10,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	8,220	1,780	กอง สาธารณสุข ฯ	กันยายน 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้านในตำบลเปาะเส้ง	80,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	40,000	40,000	กอง สาธารณสุข ฯ	สิงหาคม 2568
รวม 4 โครงการ			115,000	4	0	0	0	71,790	43,210	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในท้องถิ่นให้มีสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรายได้ และจัดกิจกรรมทำขนมเพื่อสร้างรายได้ (การทำโรติบากา) ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลเปาะเส้ง จำนวน 30 คน	25,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	13,053	11,947	สำนักปลัด	กรกฎาคม 2568
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเปาะเส้ง	จัดกิจกรรมบรรยายธรรม, ตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและ กิจกรรมสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง จำนวน 170 คน	90,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	54,320	35,680	สำนักปลัด	สิงหาคม 2568
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเปาะเส้ง	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชนตำบลเปาะเส้ง จำนวน 30 คน	20,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	19,495	505	สำนักปลัด	พฤษภาคม 2568
รวม 3 โครงการ			135,000	3	0	0	0	86,868	48,132	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในท้องถิ่นให้มีสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพในตำบล	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติทำไข่เค็มและทำสบู่ น้ำผึ้ง และสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเปาะเส้ง จำนวน 25 คน	30,000 โอนเพิ่ม 13,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	42,492	505	สำนักปลัด	เมษายน – พฤษภาคม 2568
รวม 1 โครงการ			43,000	1	0	0	0	42,492	505	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ
ทางเลือกที่เหมาะสมโดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง

(3) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง	1.อบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลา เบื้องต้น - การดูแลสุขภาพปลา การจัดการศัตรู และโรคปลา - การจัดการน้ำและการให้อาหาร - การเลี้ยงปลาให้โตเร็ว และมีคุณภาพ แก่ประชาชนในตำบลเปาะเส้ง จำนวน 40 คน	30,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	26,820	3,180	สำนักปลัด	สิงหาคม 2568
รวม 1 โครงการ			30,000	1	0	0	0	26,820	3,180	--	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในท้องถิ่นให้มีสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(4) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	เงินสงเคราะห์การยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน	4,928,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	4,838,600	89,400	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
2	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	เงินสงเคราะห์การยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน	1,579,200 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	1,537,200	42,000	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน	18,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	18,000	0.00	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
รวม 3 โครงการ			6,525,200	3	0	0	0	6,393,800	131,400	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลเปาะเส้ง	30,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	26,738	3,262	สำนักปลัด	กรกฎาคม 2568
2	โครงการ 3 วัย สานสัมพันธ์ครอบครัว	ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ/ จัดกิจกรรม 3 วัย สานสัมพันธ์ ครอบครัว	50,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	49,965	35	สำนักปลัด	มิถุนายน 2568
รวม 2 โครงการ			80,000	2	0	0	0	76,703	3,297	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการต่อต้านทุจริตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นระดับตำบล	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ที่มาจากความ ต้องการและเห็นชอบของ ประชาคมตำบลเปาะเส้ง	5,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	2,120	2,880	สำนักปลัด	เมษายน 2568
2	โครงการส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและ ป้องกันการทุจริต	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัด กิจกรรม/อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยและการ ป้องกันการทุจริตให้กับ ประชาชนในตำบลเปาะเส้ง	5,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	5,000	สำนักปลัด	-
รวม 2 โครงการ			10,000	1	0	0	1	2,120	7,880	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาตามวัยรอบด้าน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.อบต.เปาะเส้ง	อาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	73,983 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	72,905.06	1,077.94	กอง การศึกษา ฯ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. รร.คุรุชนพัฒนา 2. รร.สลาภกีนแบ่ง สระกระแห 134 3. รร.บ้านไทรงาม 4. รร.สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกุล)	1,617,057 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	1,506,362.60	110,694.40	กอง การศึกษา ฯ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาตามวัยรอบด้าน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.อบต.เปาะเส้ง	อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.เปาะเส้ง	308,700 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	221,348.16	87,351.84	กอง การศึกษา ฯ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ได้แก่ 1. รร.คุรุชนพัฒนา 2. รร.สลาภกีนแบ่ง สระเคราะห์ 134 3. รร.บ้านไทรงาม 4. รร.สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกุล)	3,366,000 โอนเพิ่ม 42,944 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	3,315,886	93,058	กอง การศึกษา ฯ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาตามวัยรอบด้าน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. อบต.เปาะเส้ง	1. จัดซื้อวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษาแก่เด็กเล็ก ศพด.อบต.เปาะเส้ง 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.อบต.เปาะเส้ง 2.1 ค่าหนังสือเรียน 2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	114,695 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	72,164	42,531	กอง การศึกษา ฯ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลเปาะเส้ง	จัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมตามชม กิจกรรมการแสดง กิจกรรมนิทรรศการ ฯลฯ	60,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	39,850	20,150	กอง การศึกษา ฯ	มกราคม 2568
7	โครงการหนุนน้อมในโลกรว้างสร้างสายใยรักในครอบครัว	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนบายไฉนี้ ตำบลยาปี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ให้แก่เด็กเล็ก ศพด. อบต.เปาะเส้ง	60,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	40,775	19,225	กอง การศึกษา ฯ	สิงหาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาตามวัยรอบด้าน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยรอบด้าน	ดกิจกรรมต่างๆให้เด็กเล็กของ ศพด.อบต.เปาะเส้งเข้าร่วมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	50,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	50,000	กอง การศึกษา ฯ	-
9	โครงการหนุนน้อยปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกนิรภัย	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย	30,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	23,025	6,975	กอง การศึกษา ฯ	กรกฎาคม 2568
10	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะเส้ง	การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะเส้ง	30,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	18,770	11,230	กอง การศึกษา ฯ	สิงหาคม 2568
รวม 10 โครงการ			5,753,379	9	0	0	1	5,311,085.82	442,293.18	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ

(2) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอาชुरอสัมพันธ์	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ประวัติความเป็นมาและการนำของต่างๆมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว	70,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	70,000	0.00	กอง การศึกษา ฯ	กรกฎาคม 2568
2	โครงการเมาลิตสัมพันธ์	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ประวัติความเป็นมาแก่ประชาชนและมีการกล่าวบทสวดดีการบรรยายทางวิชาการ	70,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	65,400	4,600	กอง การศึกษา ฯ	ตุลาคม 2567
3	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ สร้างสรรค์สันติสุข	จัดเลี้ยงอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนในวันละศีลอด	80,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	79,991	9	กอง การศึกษา ฯ	สิงหาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นในเขตอำเภอ เมืองยะลา	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการ ปกครองอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	15,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	15,000	0.00	สำนักปลัด	พฤษภาคม 2568
5	โครงการอบรมเยาวชน ก่อนแต่งงาน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามหลัก ศาสนาอิสลามแก่เยาวชนในพื้นที่ ตำบลเปาะเส้ง	50,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	50,000	กอง การศึกษา ฯ	-
รวม 5 โครงการ			285,000	4	0	0	1	230,391	54,609	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน	อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม/ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ฤดูร้อนให้แก่เด็กและเยาวชนใน ตำบลเปาะเส้ง	30,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	29,900	100	กอง การศึกษา ฯ	พฤษภาคม 2568
2	โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ในโรงเรียนตาติกา	อุดหนุนให้ศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและจริยธรรมประจำ มัสยิดบ้านโขง	120,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	120,000	0.00	กอง การศึกษา ฯ	พฤษภาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการมัสยิด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	- ฝึกอบรม/ให้ความรู้ความ เข้าใจในวิธีการและหลักการใน การพัฒนาตามแนวทาง 5ส. แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน อบต.เปาะเส้ง ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษา ตลอดจน ผู้ประกอบการ และประชาชนใน พื้นที่ตำบลเปาะเส้ง - จัดกิจกรรม 5ส. หรือกิจกรรม Big Cleaning day จำนวน 4 ครั้ง/ปี	50,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	50,000	กอง การศึกษา ฯ	-
รวม 3 โครงการ			200,000	2	0	0	1	149,900	50,100	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการเปาะเส้งเกมส์	การแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในตำบลเปาะเส้ง	200,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	199,992	8	กองการศึกษา ฯ	เมษายน - พฤษภาคม 2568
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	50,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	10,340	39,660	กองการศึกษา ฯ	เมษายน 2568
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดส่งบุคลากรของ อบต. เปาะเส้งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในวันท้องถิ่นไทย	20,000 (งบตามข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	20,000	สำนักปลัด	-
รวม 3 โครงการ			270,000	2	0	0	1	210,332	59,668	-	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จัดบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายในหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านของตำบลเปาะเส้ง	6,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	6,000	กองคลัง	-
2	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จัดโครงการ/กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	130,000	-	-	-	✓	0.00	130,000	สำนักปลัด	-
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ตำบลเปาะเส้ง	จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	230,000 โอนเพิ่ม 170,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	✓	-	-	-	399,805	195	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ 2568
4	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	จัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	10,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	0.00	10,000	สำนักปลัด	-
รวม 4 โครงการ			546,000	1	0	0	3	399,805	146,195	-	-

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กักพันไว้หรือก่องหนผู้กักพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน (โครงการ)				งบประมาณ (บาท)		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11	8	2	-	1	7,201,000	4,231,600	2,969,400
กลยุทธ์ 1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบำบัดน้ำให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	4	-	-	-	1,302,000	1,213,000	89,000
รวม	15	12	2	-	1	8,503,000	5,444,600	3,058,400

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังเก่า หมู่ที่ 2	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายวังเก่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตร	199,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	199,000	0.00	กองช่าง	เมษายน – กันยายน 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกูโบร์ – ปิ๊อแนมายี หมู่ที่ 1	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 3.70 ม. ยาว 245.00 เมตร 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 906.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 2.70 ม. ยาว 181.00 เมตร 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 488.70 ตร.ม. - คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 426.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 170.40 ตร.ม.	2,299,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	-	✓	-	-	0.00	2,299,000	กองช่าง	พฤษภาคม – ตุลาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมถมหินคลุก ซอยบาโงซิรี หมู่ที่ 1	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุก ขนาด กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.45 ม. ยาว 110.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม. ซอยบาโงซิรี หมู่ที่ 1	111,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	-	✓	-	-	0.00	111,000	กองช่าง	พฤษภาคม – ตุลาคม 2568
4	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมถมหินคลุก สายกำปงลูกา หมู่ที่ 2	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 380.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตร.ม.	391,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	-	-	-	✓	0.00	391,000	กองช่าง	-
5	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กูแบบฆาลอ หมู่ที่ 4	คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 398.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 398.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	1,852,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	1,845,000	7,000	กองช่าง	มกราคม – สิงหาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ บ้านกุแบป่าแยะ หมู่ที่ 3	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	208,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	206,000	2,000	กองช่าง	เมษายน – กรกฎาคม 2568
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิยะ หมู่ที่ 4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	66,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	65,000	1,000	กองช่าง	เมษายน – กรกฎาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
8	โครงการบุกเบิกถนนพร้อม ถมดินลูกรัง บ้านแบแซ - มัสยิดกูแบลีเตาะ หมู่ที่ 4	บุกเบิกถนนพร้อมถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 109.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	95,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	86,600	8,000	กองช่าง	พฤษภาคม – กันยายน 2568
9	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อม ถมหินคลุก สายปือแนดาระ - ปือแนชินอริ หมู่ที่ 2	บุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมถมหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 360.00 ม. หนา 1.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 1,440.00 ตร.ม.	1,057,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	948,000	109,000	กองช่าง	ตุลาคม 2567 – พฤษภาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจาเรนาปา หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 290.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตร.ม.	732,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	730,000	2,000	กองช่าง	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2568
รวม 10 โครงการ			7,010,000	7	2	0	1	4,079,600	2,930,400	-	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบำบัดน้ำให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างท่อส่งสูง หมู่ที่ 2	ท่อส่งสูง สูง 6.00 ม. ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) บริเวณสนามกีฬาประจำตำบล เปาะเส้ง หมู่ที่ 2	232,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	208,000	24,000	กองช่าง	กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2568
2	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านซื่อโม หมู่ที่ 2	ปรับปรุงระบบประปา บ้านซื่อโม หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	858,000 (จ่ายเงิน สะสม 2567)	✓	-	-	-	793,000	65,000	กองช่าง	มิถุนายน – กันยายน 2568
รวม 2 โครงการ			1,090,000	2	0	0	0	1,001,000	89,000	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาละยาใต้ หมู่ที่ 4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	191,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ 2567)	✓	-	-	-	152,000	39,000	กองช่าง	กันยายน - ธันวาคม 2567
รวม 1 โครงการ			191,000	1	0	0	0	152,000	39,000	-	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบำบัดน้ำให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการขยายท่อเมน ประปา บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ 1	ท่อเมนตีประปาความยาว ไม่น้อยกว่า 140.00 ม.	27,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ 2567)	✓	-	-	-	27,000	0.00	กองช่าง	กันยายน – ตุลาคม 2567
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ 1	บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 55 ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	185,000 (งบตาม ข้อบัญญัติ 2567)	✓	-	-	-	185,000	0.00	กองช่าง	กันยายน 2567 – มกราคม 2568
รวม 2 โครงการ			212,000	2	0	0	0	212,000	0.00	-	-